

נספח ד'

אבני דרך

אבני דרך למכרז מס' 7/21

לביצוע : עבודות פיתוח תצפית הים בי 410 בת ים

1. תקופת הביצוע הכללית היא 20 (עשרים) חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.
2. להלן אבני דרך הנדרשים :

מס	תיאור אבן דרך	תקופת ביצוע אבן דרך (מס' חודשים מתחילת צו התחלה עבודה)
1	התארגנות, קבלת רישיונות, הקמת מחנה קבלן, קבלת שטח ותחילת עבודות באתר, הגשת ואישור לו"ז לביצוע מפורט,	חודש אחד
3	לאשר ולהזמין את כל הדוגמאות, הספקים, חומרי העבודה, פרטים, גביונים וכו'...	3 חודשים
2	גמר ביצוע עבודות הריסות, חישוב, חפירות, מילוי וכלל עבודות החפירה באתר	4 חודשים
3	גמר ביצוע שלד טיילת צפה כולל יסודות, קורות ולחו"דים	12 חודשים
4	גמר ביצוע גביונים, פרגולות ותחילת תשתיות שבילים	13 חודשים
5	גמר ביצוע עבודות חשמל ותאורה, מבנה שירותים, חניון, שבילים ודרכים	15 חודשים
6	אספקה והתקנה רהוט חוץ, גמר עבודות גינון, גדרות ומעקות	18 חודשים
7	גמר כל העבודות בפרויקט והגשת חשבון סופי לרבות נספחים, תיק מסירה מלא, תכניות עדות, חישובי כמויות, אישורי בקרה והבטחת איכות (אישור מושלם וסופי)	19 חודשים
8	השלמת מסירה כולל תיק מסירה מלא, גמר חשבון סופי וקבלת אישור המפקח ועיריית בת ים	20 חודשים

3. מובהר בזאת, בהתאם לסעיף 9 לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה כי אי עמידה בלוחות הזמנים לפי אחת או יותר מאבני הדרך האמורות, יביא לקיזוז 0.05% כולל מע"מ מערך החוזה המקורי בגין כל יום איחור. יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית. להלן בכפוף להסבר מטה.

3.1 באישור ועדת מכרזים, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו, העירייה תגבה קנסות מקבלנים בגין אי עמידה באבני דרך של המכרז בהתאם לקבוע לעיל. בגין אי עמידה בלוי"ז לפי אחת או יותר מאבני הדרך יקוזז מערך החוזה סך של 0.05% בגין כל יום איחור (להלן – **הקנס**).

3.2 העירייה רשאית על פי שיקול דעתה, על בסיס המלצת מנהל הפרויקט, לקזז עבור כל יום איחור סך של 0.05% מערך החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז 0.05% מערך החוזה בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור.

**דוגמא:** ערך החוזה = 100 ₪; ערך כל העבודות באבן דרך = 20 ₪; ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך הספציפית שבתקופתה היה האיחור = 15 ₪; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 5 ₪; הקנס לכל יום איחור = 0.0025 ₪ (בחישוב: 0.05% כפול 5 ₪).

3.3 ועדת המכרזים רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את הסיבה לאי עמידה באבני הדרך.

3.4 יובהר, כי במידה ויהיה קיזוז כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.

חתימה וחותמת הקבלן \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_